



COMUNE DI VIVARO ROMANO

(Provincia di Roma)

Via Mastro Lavinio, 5

tel. 0774 923002 – fax 0774 923135

DETERMINAZIONE n. 39 del 27/08/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico

**OGGETTO: Lavori di : RECUPERO CASTELLO BORGHESE PSR 2007 – 2013
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MISURA 322 – RENDICONTO SPESE
SOSTENUTE.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 23/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto recante il seguente quadro economico:

a) per lavori a base d'asta	€ 75.000,00
a1) Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 5.000,00
Somma lavori	€ 80.000,00
a2) Imprevisti	€ 3.386,88
b) per somme a disposizione dell'amministrazione	€ 9.962,88
Importo intervento finanziato	€ 93.349,76
c) Somma intervento a carico del Comune di Vivaro Romano	€ 11.016,69

Totale generale intervento € 104.366,45

CHE in esito alla gara d'appalto aperta in data 06/10/2014 risultava aggiudicataria la società GIPI a rl con sede in Afragola (NA) in forza del ribasso offerto del 33,363% per l'importo complessivo netto compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 54.977,75;

CHE in data 14/01/2015 repertorio 375 veniva stipulato il contratto d'appalto registrato a Tivoli presso l'Ufficio del Registro;

CHE la consegna lavori è avvenuta con verbale in data 21/10/2014 e l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 26/06/2015 come da relativo verbale il collaudo è stato sottoscritto dall'Impresa e dal direttore dei lavori in data 19/08/2015 da cui scaturisce il seguente rendiconto delle spese sostenute:

N	Avente titolo	titolo	Imponibile €	Cassa €	IVA €	Totale €
1	Soc. GIPI a rl	1° SAL 1° certif. pagamento	21.101,90		2.101,19	23.203,09
2	Soc. GIPI a rl	2° SAL 2° certif. pagamento	22.450,69		2.245,07	24.695,76
3	Geom. Vittorio Meddi	1° Acconto spese tecniche	5.000,00	200,00	1.144,00	6.344,00
4	Soc. GIPI a rl	SAL finale 3° ultimo certif. pagamento	11.080,34		1.108,03	12.188,37
5	Geom. Vittorio Meddi	Saldo spese tecniche	4.962,88	198,51	1.135,50	6.296,89

Somma	64.595,81	398,51	7.733,79	72.728,11

CHE la spesa complessivamente sostenuta è ripartita come segue:

Quota a carico del finanziamento € 64.595,81 economie rispetto all'impegno autorizzato di € 93.349,76 sono pari ad € 28.753,95;

Quota a carico del Comune di Vivaro Romano € 8.132,30 economie rispetto all'impegno autorizzato di € 11.016,69 sono pari ad € 2.884,39;

CHE sussistono le condizioni per l'approvazione degli atti di contabilità, collaudo e rendiconto delle spese sostenute nell'ambito dell'intervento di RECUPERO CASTELLO BORGHESE PSR 2007 – 2013 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MISURA 322;

CIG: 5900769C9C;

DETERMINA

La premessa è parte integrante della presente qui richiamata per l'approvazione;

Di approvare gli atti di contabilità, collaudo e rendiconto delle spese sostenute nell'ambito dell'intervento di RECUPERO CASTELLO BORGHESE PSR 2007 – 2013 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MISURA 322 distinte analiticamente come segue:

N	Avente titolo	titolo	Imponibile €	Cassa €	IVA €	Totale €
1	Soc. GIPI a rl	1° SAL 1° certif. pagamento	21.101,90		2.101,19	23.203,09
2	Soc. GIPI a rl	2° SAL 2° certif. pagamento	22.450,69		2.245,07	24.695,76
3	Geom. Vittorio Meddi	1° Acconto spese tecniche	5.000,00	200,00	1.144,00	6.344,00
4	Soc. GIPI a rl	SAL finale 3° ultimo certif. pagamento	11.080,34		1.108,03	12.188,37
5	Geom. Vittorio Meddi	Saldo spese tecniche	4.962,88	198,51	1.135,50	6.296,89
Somma			64.595,81	398,51	7.733,79	72.728,11

Di fare fronte alla spesa mediante l'intervento n. 2050101 del bilancio Comunale;

Di procedere alla trasmissione del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ex art. 151 comma 4 del decreto legislativo 267/2000;

Di provvedere alla pubblicazione all'albo on line del Comune di Vivaro Romano.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Romolo Crescenzi)

visto per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Rita D'Alessandro)